

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2016 rok	Koszty poniesione do 31.12.2016 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku	87 396,00	81 492,00	81 469,19	Zakończono i rozliczono zadanie.
2	851	85195	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	4 138 524,14	65 000,00	5 000,00	Trwają prace nad uzyskaniem dofinansowania
3	900	90001	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno	3 201 253,05	70 000,00	9 840,00	Trwają prace nad uzyskaniem dofinansowania
4	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul.Osiedle Słoneczne we Fromborku	133 264,00	67 650,00	55 000,00	Zakończono i rozliczono zadanie.
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku*	6 698 207,00	3 588 122,00	1 191 900,00	Trwają prace nad uzyskaniem dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2016 r.
6	921	92195	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	4 175 357,00	11 070,00	11 070,00	Zakończono i rozliczono zadanie.
				18 434 001,19	3 883 334,00	1 354 279,19	