

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Łączne koszty | Plan wydatków na 2014 rok | Koszty poniesione do 31.12.2015 r. | Opis przebiegu realizacji zadania |
|----|-------|----------|---|---------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 851 | 85195 | Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych | 6 213 045,00 | 115 701,00 | 60 000,40 | Trwa realizacja zadania. Wykonano dokumentację projektową uzbrojenia terenu. Rozpoczęto prace dot. zmiany mpzp. |
| 2 | 853 | 85395 | Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork | 637 500,53 | 158 205,20 | 127 593,14 | Trwa realizacja zadania. |
| 3 | 926 | 92695 | Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw | 1 177 526,00 | 1 165 226,00 | 1 165 224,91 | Trwa realizacja zadania. Wykonano wszystkie niezbędne roboty budowlane. Rozliczono zadanie. |
| 4 | 630 | 63001 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | 110 747,00 | 951,00 | 950,03 | Trwa rozliczanie zadania. |
| 5 | 900 | 90002 | Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku | 606 919,00 | 565 219,00 | 565 218,66 | Trwa realizacja zadania. Wykonano wszystkie niezbędne prace zaplanowane w projekcie. Przystąpiono do procedury rozliczania zadania. |
| 6 | 750 | 75023 | Rozwój e-usług w Gminie Frombork | 627 625,00 | 473 575,00 | 473 573,37 | Trwa realizacja zadania. |
| 7 | 801 | 80104 | Równe szanse dla wszystkich dzieci | 424 607,00 | 274 747,00 | 249 022,29 | Trwa realizacja zadania. |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| 8 | 921 | 92195 | Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne | 85 385,35 | 41 939,00 | 41 938,30 | Trwa realizacja zadania. |
| 9 | 921 | 92195 | Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku | 4 205 095,00 | 202 837,00 | 188 931,90 | Podpisano Umowę o dofinansowanie i przystąpiono do realizacji zadania. W przetargu wyłoniono wykonawcę zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. |
| 10 | 900 | 90001 | Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, DREWNOWO, BARANÓWKA I NOWE SĄDKI | 3 701 253,00 | 4 698,00 | 738,00 | Trwa realizacja zadania. Wykonywana jest niezbędna dokumentacja projektowa. |
| | | | | 17 789 702,88 | 3 003 098,20 | 2 873 191,00 | |

B U R M I S T R Z


mgr Małgorzata Wrońska