

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2015 rok	Koszty poniesione do 30.06.2015 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	750	75023	Rozwój e-usług w Gminie Frombork	613 855,00	141 205,00	141 204,00	Zakończono realizację zadania. Przystąpiono do rozliczania projektu.
2	801	80104	Równe szanse dla wszystkich dzieci	424 607,00	175 585,00	159 086,25	Zakończenie realizacji projektu 30.06.2015 r. Trwa rozliczanie zadania.
3	851	85195	Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	6 306 571,00	6 123 900,00	353 634,43	Trwa realizacja zadania. Kontynuowane są prace dot. zmiany mpzp.
4	851	85195	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	4 081 907,00	4 067 700,00	0,00	Nie uzyskano dofinansowania z NFOŚiGW.
5	900	90001	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno	3 765 213,00	66 060,00	42 640,00	Trwa realizacja zadania. Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
6	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	609 240,00	8 610,00	8 610,00	Zakończono i rozliczono zadanie.
7	921	92195	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	4 189 657,00	2 500,00	1 500,00	Trwa realizacja zadania. Dobiegają końca prace związane ze zmianą mpzp.
8	921	92195	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	4 124 357,00	3 614 800,00	95 504,94	Trwa realizacja zadania. Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia. Przystąpiono do prac remontowo - budowlanych.
				24 115 407,00	14 200 360,00	802 179,62	