

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2017 rok	Koszty poniesione do 30.06.2017 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku	2 330 000,00	2 310 000,00	14 760,00	Trwa ocena merytoryczna złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.
2	851	85195	Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	2 524 206,50	5 000,00	0,00	Trwają prace nad uzyskaniem dofinansowania
3	900	90001	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno	2 091 253,05	0,00	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał pozytywnej oceny. Trwają prace nad uzyskaniem dofinansowania.
4	900	90095	Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku	5 138 785,00	1 853 700,00	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał pozytywnej oceny. W chwili obecnej przygotowujemy się do wystąpienia o dofinansowanie inwestycji w nieco innym zakresie, biorąc pod uwagę zastrzeżenia instytucji dofinansowującej.
				12 084 244,55	4 168 700,00	14 760,00	