

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2012 rok	Koszty poniesione do 30.06.2012 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	853	85395	Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku	375 639,00	199 176,00	127 465,52	Trwa realizacja projektu.
2	853	85395	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	365 107,33	118 329,00	43 441,41	Trwa realizacja projektu systemowego.
3	600	60095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	17 422 928,00	3 363 400,00	0,00	Wykonana dokumentacja projektowa. Uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę.
4	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	109 875,00	7 375,00	3 794,55	Trwa realizacja projektu. Przystępujemy do Certyfikacji Centrum Informacji Turystycznej.
5	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń	253 550,00	247 770,00	0,00	W dniu 23 lutego 2012r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację zadania. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania. Trwa realizacja zadania.
6	926	92695	Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	1 040 000,00	1 032 600,00	0,00	W dniu 31.01.2012r. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania do Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany”. Trwa procedura rozpatrywania wniosku.

7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku	1 940 680,00	1 933 300,00	66 666,00	Wykonano projekt budowlany na przedmiotowe zadanie. Rozpoczęto procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę.
8	921	92195	Rewitalizacja rynku miejskiego we Fromborku oraz renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ulicy Błotnej 2	4 050 000,00	250 000,00	1 230,00	Opracowano dokumentację na renowację budynku przy ul. Błotnej 2. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji dla rewitalizacji rynku miejskiego.
9	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacyjną i oświetleniem ulicznym.	4 256 311,00	4 072 570,00	6 150,00	W dniu 26 czerwca 2012r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie prac w ramach zadania. Trwa realizacja zadania.
10	851	85195	Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska	413 280,00	373 920,00	177 120,00	Trwają czynności związane z badaniem zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork.
11	900	90002	Rekultywacja wysypiska	600 000,00	30 000,00	0,00	Rozpoczęto przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej.
12	600	60016	Budowa ulicy Jaśminowej	1 500 000,00	50 000,00	0,00	Nie rozpoczęto prac nad dokumentacją projektową.
				<b>32 327 370,33</b>	<b>11 678 440,00</b>	<b>425 867,48</b>	

**BURMISTRZ**  
  
**Krystyna Lewanaka**