

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2014 rok	Koszty poniesione do 30.06.2014 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	851	85195	Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	6 459 327,60	5 589 060,00	1 820,40	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano z nim umowę
2	853	85395	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	637 500,53	158 205,20	53 611,76	Trwa realizacja zadania
3	926	92695	Zagospodarowanie terenu nadbrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	1 190 521,00	1 178 221,00	884,84	Trwa realizacja zadania
4	630	63001	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	116 721,00	6 925,00	3 500,00	Trwa rozliczanie zadania
5	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	855 390,00	822 390,00	8 610,00	W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano z nim umowę
6	750	75023	Rozwoj e-usług w Gminie Frombork	616 477,00	606 637,00	18 388,50	Trwa realizacja zadania
7	801	80104	Równe szanse dla wszystkich dzieci	424 620,00	274 747,00	112 811,62	Trwa realizacja zadania

8	921	92195	Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	196 446,35	153 000,00	4 000,00	Trwa realizacja projektu
9	700	70004	Remont budynku przy ulicy Błotnej 2	293 160,00	186 500,00	16,17	Zakończono realizację zadania, trwa procedura rozliczenia inwestycji.
10	900	90001	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w Baranówce i Nowych Sadłukach	686 200,00	65 000,00	0,00	Trwa realizacja projektu
				<b>11 476 363,48</b>	<b>9 040 685,20</b>	<b>203 643,29</b>	

B U R M I S T R Z

*Wojciech*  
mgr Mariusz Wrońska